



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2018-2021

3er INFORME TRIMESTRAL 2020



OBRA	UBICACION	INICIO DE OBRA	ESTADO	AVANCE FISICO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	RESTANTE
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 40HP EN POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVA PALACIO, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CALLE SIN NOMBRE, MICHOACAN DE OCAMPO.	VICENTE RIVA PALACIO	02/06/2020	CONCLUIDA	100%	\$ 262,204.08	\$ 262,204.08	\$ -
CONSTRUCCION DE VADO, EN SAN LUCAS LOCALIDAD EL CUAJILOTE, CALLE SIN NOMBRE Y SIN NUMERO, MICHOACAN DE OCAMPO	CUAJILOTE	02/06/2020	ACTIVA	99%	\$ 219,644.76	\$ 216,559.16	\$ 3,085.60
CONSTRUCCION DE "PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TACUPA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CALLE SIN NOMBRE, MICHOACAN DE OCAMPO	TACUPA	04/08/2020	CONCLUIDA	100%	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ -
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, EN LA CALLE SIN NOMBRE, MICHOACAN DE OCAMPO	CUAUHTEMOC	20/05/2020	ACTIVA	100%	\$ 826,396.16	\$ 824,294.24	\$ 2,101.92
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 20HP EN POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE ANGAO DE LOS HERRERA, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CALLE SIN NOMBRE, MICHOACAN DE OCAMPO	ANGAO DE LOS HERRERA	20/05/2020	ACTIVA	42%	\$ 171,755.00	\$ 71,755.00	\$ 100,000.00
CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CECYTEM No. 21 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, LOCALIDAD TENENCIA VICENTE RIVA PALACIO, EN LA CALLE SIN NOMBRE Y SIN NUMERO	VICENTE RIVA PALACIO	*	*	0%	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00
REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LA TEJERIA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	LAS TEJERIAS	*	*	0%	\$ 73,468.30		\$ 73,468.30
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE VICTORIA PONIENTE, S/N, EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO ED SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	VICENTE RIVA PALACIO	*	*	0%	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	13/03/2020	ACTIVA	67%	\$ 130,000.00	\$ 87,286.00	\$ 42,714.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	EL NARANJO	13/03/2020	CONCLUIDA	100%	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA QUIRINGUCUA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	LA QUIRINGUCUA	*	*	0%	\$ 45,000.00		\$ 45,000.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	LAS PAREDES	13/03/2020	ACTIVA	29%	\$ 20,000.00	\$ 5,840.00	\$ 14,160.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS BANCOS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	LOS BANCOS	13/03/2020	ACTIVA	98%	\$ 20,000.00	\$ 19,680.00	\$ 320.00
CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN	LAS PAREDES	13/03/2020	ACTIVA	97%	\$ 500,000.00	\$ 485,598.13	\$ 14,401.87

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN CHUMBITARO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	CHUMBITARO	07/01/2020	CONCLUIDA	100%	\$ 65,000.00	\$ 64,871.30	\$ 128.70
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA QUIRINGUCUA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	LA QUIRINGUCUA	07/01/2020	ACTIVA	90%	\$ 65,000.00	\$ 58,571.30	\$ 6,428.70
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN CAUHTEMOC, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	CUAUHTEMOC	*	*	0%	\$ 65,000.00		\$ 65,000.00
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN PEDRITO	07/01/2020	ACTIVA	71%	\$ 130,000.00	\$ 91,851.82	\$ 38,148.18
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	LA CUCHILLA	*	*	0%	\$ 65,000.00		\$ 65,000.00
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	VICENTE RIVA PALCIO	07/01/2020	ACTIVA	58%	\$ 195,000.00	\$ 113,506.75	\$ 81,493.25
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL HUIZACHAL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	HUIZACHAL	30/09/2020	ACTIVA	41%	\$ 65,000.00	\$ 26,400.00	\$ 38,600.00
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANGAO DE LOS HERRERA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ANGAO DE LOS HERRERA	01/10/2020	ACTIVA	97%	\$ 150,000.00	\$ 146,086.08	\$ 3,913.92
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ	02/10/2020	ACTIVA	94%	\$ 150,000.00	\$ 140,967.00	\$ 9,033.00
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	VICENTE RIVA PALACIO	03/10/2020	ACTIVA	100%	\$ 150,000.00	\$ 149,548.68	\$ 451.32
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	VICENTE RIVA PALACIO	*	*	0%	\$ 260,000.00		\$ 260,000.00
CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR EN LA LOCALIDAD LOS BANCOS	LOS BANCOS	07/01/2020	ACTIVA	96%	\$ 520,000.00	\$ 499,245.03	\$ 20,754.97
CONSTRUCCION DE TECHO DE 18X18M EN CORRAL VIEJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	CORRAL VIEJO	07/01/2020	CONCLUIDA	100%	\$ 650,000.00	\$ 649,999.94	\$ 0.06
REHABILITACION DE BANOS PARA SANITARIO JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	VICENTE RIVA PALACIO	*	*	0%	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EDUCACION ESPECIAL EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	VICENTE RIVA PALACIO	07/01/2020	ACTIVA	63%	\$ 450,000.00	\$ 285,314.77	\$ 164,685.23
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	MACHUQUE	07/01/2020	ACTIVA	99%	\$ 450,000.00	\$ 446,119.36	\$ 3,880.64
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	BUENA VISTA	20/07/2020	ACTIVA	66%	\$ 450,000.00	\$ 295,367.15	\$ 154,632.85

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ , MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ	*	*	0%	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RINCON DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	RINCON DE SAN SAN FRANCISCO	07/01/2020	ACTIVA	33%	\$ 45,000.00	\$ 14,808.25	\$ 30,191.75
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	PASO DE CORUPO	07/01/2020	ACTIVA	99%	\$ 60,000.00	\$ 59,581.00	\$ 419.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHUMBITARO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	CHUMBITARO	07/01/2020	ACTIVA	12%	\$ 60,000.00	\$ 7,308.25	\$ 52,691.75
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS TEJERIAS , MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	LAS TEJERIAS	*	*	32%	\$ 45,000.00	\$ 14,616.50	\$ 30,383.50
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	CUAUHTEMOC	07/01/2020	ACTIVA	12%	\$ 60,000.00	\$ 7,308.25	\$ 52,691.75
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	LA CHICA	*	*	0%	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SALGUERO	07/01/2020	ACTIVA	39%	\$ 60,000.00	\$ 23,202.00	\$ 36,798.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN PEDRITO	07/01/2020	ACTIVA	12%	\$ 60,000.00	\$ 7,308.25	\$ 52,691.75
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHARACHARANDO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	CHARACHARANDO	*	*	0%	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	VICENTE RIVA PALACIO	07/01/2020	ACTIVA	74%	\$ 135,000.00	\$ 99,535.75	\$ 35,464.25
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	07/01/2020	ACTIVA	32%	\$ 90,000.00	\$ 29,026.25	\$ 60,973.75
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUERAMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	EL CUERAMO	07/01/2020	ACTIVA	26%	\$ 60,000.00	\$ 15,390.50	\$ 44,609.50
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL HUIZACHAL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	HUIZACHAL	07/01/2020	ACTIVA	32%	\$ 45,000.00	\$ 14,539.00	\$ 30,461.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TIRINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	TIRINGUEO DE ARRIBA	10/09/2020	ACTIVA	8%	\$ 30,000.00	\$ 2,320.00	\$ 27,680.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	EL CUAJILOTE	24/08/2020	ACTIVA	10%	\$ 60,000.00	\$ 5,840.00	\$ 54,160.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHUMBITARO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	CHUMBITARO	*	*	0%	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN PEDRITO	*	*	29%	\$ 20,000.00	\$ 5,720.00	\$ 14,280.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	VICENTE RIVA PALACIO	07/01/2020	ACTIVA	19%	\$ 60,000.00	\$ 11,120.00	\$ 48,880.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	07/01/2020	ACTIVA	55%	\$ 60,000.00	\$ 33,160.00	\$ 26,840.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CUERAMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	EL CUERAMO	*	*	0%	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	EL CUAJILITE	07/01/2020	ACTIVA	82%	\$ 195,000.00	\$ 159,958.50	\$ 35,041.50

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN PEDRO	12/03/2020	ACTIVA	98%	\$ 500,000.00	\$ 490,553.29	\$ 9,446.71
CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	EL MACHUQUE	12/03/2020	ACTIVA	100%	\$ 300,000.00	\$ 299,458.75	\$ 541.25
GASTOS INDIRECTOS	SAN LUCAS	07/01/2020	ACTIVA	97%	\$ 698,294.70	\$ 675,228.02	\$ 23,066.68
CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	07/01/2020	ACTIVA	100%	\$ 700,000.00	\$ 699,880.51	\$ 119.49
REHABILITACION DE CANALES EN RIVAPALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	VICENTE RIVA PALACIO	07/01/2020	ACTIVA	99%	\$ 1,750,000.00	\$ 1,728,362.48	\$ 21,637.52
CONSTRUCCION DE BORDO EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO.	EL MACHUQUE	07/01/2020	ACTIVA	86%	\$ 50,000.00	\$ 42,969.00	\$ 7,031.00
CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LAJITA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO.	LA LAJITA	07/01/2020	ACTIVA	83%	\$ 50,000.00	\$ 41,268.00	\$ 8,732.00
CONSTRUCCION DE BORDO EN ANGAO DE LOS HERRERA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO.	ANGAO DE LOS HERRERA	07/01/2020	ACTIVA	76%	\$ 50,000.00	\$ 38,220.01	\$ 11,779.99
CONSTRUCCION DE BORDO EN LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO.	LA ESTANCIA	07/01/2020	ACTIVA	86%	\$ 50,000.00	\$ 42,956.20	\$ 7,043.80
REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	07/01/2020	ACTIVA	62%	\$ 804,727.00	\$ 495,048.31	\$ 309,678.69
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	VARIAS	07/01/2020	ACTIVA	86%	\$ 2,500,000.00	\$ 2,149,631.57	\$ 350,368.43
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL LIMON DE MONTE GRANDE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	EL LIMON GRANDE	*	*	0%	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN PEDRO	*	*	0%	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO DE LAS FLORES (LA MAGUEYERA), MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	BARRIO DE LAS FLORES	*	*	0%	\$ 45,000.00		\$ 45,000.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL PINZAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	EL PINZAN COLORADO	09/07/2020	ACTIVA	50%	\$ 30,000.00	\$ 15,018.25	\$ 14,981.75
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO DE LOS HERRERA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ANGAO DE LOS HERRERA	07/01/2020	ACTIVA	97%	\$ 60,000.00	\$ 58,278.50	\$ 1,721.50
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN JERONIMO	*	*	0%	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	LAS PAREDES	07/01/2020	ACTIVA	36%	\$ 45,000.00	\$ 16,028.25	\$ 28,971.75
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TERRERO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	EL TERRERO PRIETO	07/01/2020	ACTIVA	100%	\$ 45,000.00	\$ 44,991.38	\$ 8.62
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	EL CUAJILOTE	07/01/2020	ACTIVA	94%	\$ 45,000.00	\$ 42,407.70	\$ 2,592.30

CONSTRUCCION DE LOSA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	EL NARANJO	07/01/2020	ACTIVA	95%	\$ 150,000.00	\$ 141,975.40	\$ 8,024.60
CONSTRUCCION DE LOSA EN JARDIN DE NIÑOS EN TIRINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	TIRINGUEO DE ARRIBA	07/01/2020	ACTIVA	100%	\$ 150,000.00	\$ 149,581.71	\$ 418.29
REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS, EN SAN LUCAS, EN LA AV. SERVANDO CHAVEZ A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	07/01/2020	CONCLUIDA	100%	\$ 3,990,876.96	\$ 3,990,876.20	\$ 0.76
REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	VARIAS	07/01/2020	ACTIVA	85%	\$ 500,000.00	\$ 425,006.62	\$ 74,993.38
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN PEDRITO	07/01/2020	ACTIVA	99%	\$ 700,000.00	\$ 696,473.29	\$ 3,526.71
REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO.	VARIAS	07/01/2020	ACTIVA	45%	\$ 500,000.00	\$ 224,200.00	\$ 275,800.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LAJITA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO	LA LAJITA	07/01/2020	ACTIVA	100%	\$ 500,000.00	\$ 499,995.53	\$ 4.47

C. FLAVIO SOSA LEYVA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICAS



**OBRAS PUBLICAS**